

COMUNE DI PALERMITI

PROVINCIA DI CATANZARO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. 102 del reg. data 21/06/2013	Oggetto: "Lavori di ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate, pulizia e manutenzione dei corsi d'acqua e per adeguate opere di prevenzione incendi." Localizzazione : Palermiti - "Fosso Scafazza" , via D. Commodaro, Brindisi, P.zza Santuario - <i>Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.</i>
------------------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE**PREMESSO CHE :**

- **La Regione Calabria** con delibera di G.R. n. 80 del 09/02/2001 ha approvato il piano di interventi infrastrutturali urgenti per il ripristino delle infrastrutture danneggiate, pulizie e manutenzione straordinarie dei corsi d'acqua, ha stanziato a favore del Comune di Palermiti la somma di euro 154.937,07 finalizzati ai lavori di sistemazione e smottamenti stradali;
- **Con Delibera della G.C.** n.34 del 24/04/2002, il Comune di Palermiti ha approvato il progetto relativo ai lavori citati in oggetto , redatto dai tecnici : Arch. MARCELLA Romano, Ing. AIELLO Valerio e il Geom. SESTITO Giuseppe.
- **Il progetto esecutivo** è stato depositato presso ex ufficio genio Civile di Catanzaro pratica n. 1827 prot. N. 1604 del 07/10/2002 per l'importo complessivo di € 154.937,07 con il seguente quadro economico:

A- Lavori a base d'asta e sicurezza

A1- Lavori a base d'asta	€.	108.105,36
A2- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	3.243,16
Totale di A	€.	111.348,52

B- Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1- Per IVA 10% sui lavori ed oneri	€.	10.810,54
B2- Spese Tecniche + adempimenti D.Lgs 494/96	€.	20.558,96
B3- IVA 20% su Sp Tecn. + Ademp. D.Lgs. 494/96	€.	4.194,03
B4- C.N.P.A.I.A. su spese tecniche 2%	€.	411,18
B5- Per indagini Geotecniche e Collaudatore	€.	4.131,65
B6- IVA 20% su indag Geotecn e Collaud	€.	826,33
B7- Per Imprevisti	€.	1.621,58
B8- Art. 18 L. 109/94 e succ. mod. e int.	€.	1.034,28
Totale di B	€.	43.588,55
Totale complessivo	€.	154.937,07

- **Con Determina n. 153** del 13/06/2002, i lavori furono aggiudicati all'Impresa Cantieri Edili s.r.l. Iniziativa 83 di Catanzaro Lido con un ribasso d'asta del 1,00% sulla somma di Euro 108.105,36. Pertanto il quadro economico rideterminato è il seguente:

A- Lavori a base d'asta e sicurezza

A1- Lavori al netto del ribasso d'asta del 1,00%	€.	107.024,29
A2- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	3.032,26
Totale di A	€.	110.056,55

B- Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1- Per IVA 10% sui lavori ed oneri	€.	11.005,65
B2- Spese Tecniche + adempimenti D.Lgs 494/96	€.	20.558,96
B3- IVA 20% su Sp Tecn. + Ademp. D-Lgs. 494/96	€.	4.194,03
B4- C.N.P.A.I.A. su spese tecniche 2%	€.	411,18
B5- Per indagini Geotecniche e Collaudatore	€.	4.131,65
B6- IVA 20% su indag Geotecn e Collaud	€.	826,33
B7- Economie	€.	2.718,44
B8- Art. 18 L. 109/94 e succ. mod. e int.	€.	1.034,28
Totale di B	€.	44.880,52
Totale complessivo	€.	154.937,07

- **Durante i lavori** per la realizzazione delle opere, l'Amministrazione Comunale con comunicazione del 05/09/2003 col numero 2946, comunicava alla D.LL di non procedere all'esecuzione dei lavori in località Chiavetta Brindisi. La D.LL preso atto della comunicazione, redige una Perizia di Assestamento,

proponendo l'utilizzo delle somme residue a miglioramento delle opere eseguite e di sottoporsi al superiore parere del responsabile del procedimento e dell'Amministrazione. Dal quadro di raffronto si evidenziano le differenze tra il progetto originario e la perizia di assestamento elaborata, per cui è stato redatto il seguente Quadro Economico:

A- Lavori a base d'asta e sicurezza		
A1- Lavori al netto del ribasso d'asta del 1,00%		€. 100.064,56
A2- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€. 3.032,26
	Totale di A	€. 103.096,82
B- Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1- Per IVA 10% sui lavori ed oneri	€. 10.006,45	
B2- Spese Tecniche + ad. D.Lgs 494/96	€. 20.558,96	
B3- IVA 20% su s.t. + Ademp. 494/96	€. 4.194,03	
B4- C.N.P.A.I.A. su spese tecniche 2%	€. 411,18	
B5- Per indagini Geotecniche e Collaudatore	€. 4.131,65	
B6- IVA 20% su ind. Geot. E Coll.	€. 826,33	
B7- Per imprevisti	€. 9.999,00	
B8- Art. 18 L. 109/94 e succ. mod. e int.	€. 1.500,97	
	Totale di B	€. 51.629,35
	Totale complessivo	€. 154.937,07

ATTESO CHE:

- I lavori eseguiti sono stati:
 - interventi presso il Fosso Scafazza con la realizzazione di un canale di raccolta delle acque meteoriche nel tracciato esistente, in calcestruzzo armato con sezione ad U;
 - realizzazione di muri di contenimento in Via D. Commodoro, realizzato con calcestruzzo armato;
 - pulizia e realizzazione di muri di contenimento in cemento armato presso località Brindisi;
 - sistemazione del piazzale del Santuario Maria S.S. della Luce.
- I lavori furono consegnati con verbale redatto senza riserve in data 20/09/2002.
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 5.10 del Capitolato Speciale d'Appalto giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il giorno 20/01/2003.
- Durante l'esecuzione dei lavori si sono susseguite le seguenti sospensioni e successive riprese dei lavori stessi:
 - Sospensione lavori n.1 in data 10.12.2002
 - Ripresa lavori n.1 in data 10.01.2003
 - Sospensione lavori n.2 in data 15.03.2003
 - Ripresa lavori n.2 in data 28.04.2003
- Per effetto delle suddette sospensioni per complessivi giorni 66, la nuova scadenza utile per ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 05.04.2003.
- La direzione dei lavori, con certificato in data 27.09.2003 dichiarava ultimati i lavori medesimi e consegnati in pari data con 175 giorni di ritardo, pertanto ai sensi dell'art. 5.10 del capitolato speciale d'appalto è stata applicata la penale giornaliera dello 0,3 per mille sull'importo di contratto.
- in data 14/06/2013, a firma dell'unico direttore dei lavori arch. Marcella Romano da Palermiti, sono stati consegnati la documentazione finale (stato finale, certificato di regolare esecuzione, il certificato di collaudo statico a firma dell'Ing. Furfaro Arcangelo da Borgia), sottoscritta in data 18/04/2013, dalla quale si evince che l'importo finale dei lavori ammonta a complessivi €. 107.225,33 IVA al 10% inclusa;
- in data 18/04/2013 è stato sottoscritto, senza riserve, il certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta che i lavori di cui trattasi sono collaudabili;
- per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in parola ammonta a €. 16.547,81 così determinati:

Totale dei lavori allo stato finale	€.	100.064,56
Per oneri sicurezza	€.	3.032,26

CERTIFICATI DI PAGAMENTO EMESSI

- Certificato N. 1 del 04/12/2002 al 1° SAL	€.	50.527,71
- Certificato N. 2 del 07/11/2003 al 2° SAL - Rettif. X appl. penale	€.	47.423,86
Totale dei lavori allo stato finale	€.	97.477,57

Totale dei lavori allo stato finale IVA al 10% inclusa	€.	107.225,33
Totale somme effettivamente già corrisposte dall'A.C.	€.	90.677,52
Risulta il credito compl da corrisponll'impresa, IVA10% inclusa,	€.	16.574,81

- I lavori eseguiti in economia, disposti dal Responsabile del Procedimento Arch. De Gori Bruno con determinazione di liquidazione n. 229 del 18.12.2003, ammontano a euro 9.999,00 e sono stati inseriti negli atti contabili.

CHE in base al conto finale è stato redatto un quadro economico di assestamento finale riportato nel dispositivo della presente;

RITENUTO di dover approvare il quadro economico di assestamento finale;

DETERMINA

1. **L'approvazione** della relazione al conto finale e del conto finale redatti in data 18/04/2013 dal direttore dei lavori Arch. Marcella Romano;
2. **La liquidazione** della somma complessiva all'Impresa appaltatrice Cantieri Edili s.r.l. Iniziativa 83 della somma di € 16.547,81 complessivi di IVA;
3. **La liquidazione** al Direttore dei Lavori, Arch. Marcella Romano da Palermi, a saldo DD.LL. ademp. D.Lgs 494/96, etc., l'importo complessivo di € 4.013,14 per competenze professionali per attività di contabilità in fase di esecuzione al conto finale, oltre € 160,53 per C.N.P.A.I.A. al 4%, ed € 876,47 per IVA al 21%, in totale, quindi €. 5.050,14;
4. **La liquidazione** al collaudatore statico Ing. Arcangelo Furfaro da Borgia dell'importo complessivo di € 1.895,74 per competenze professionali per attività di collaudo al conto finale, oltre € 75,83 per C.N.P.A.I.A. al 4%, ed € 414,03 per IVA al 21%, in totale, quindi, €. 2.385,60;
5. **La liquidazione** al supporto al RUP Ing. Elisabetta Ferraina da Girifalco, della fattura n.3 del 06.06.2013, dell'importo complessivo di € 3.846,15 per competenze professionali per attività di supervisione al conto finale, oltre € 153,85 per cassa al 4%, in totale quindi € 4.000,00;
6. **La liquidazione** in favore del RUP , Geom. Ubaldo Valentino, dell'importo, a saldo, di €. 880,53, quale incentivo ex art. 92 D.Lgs . 163/2006;
7. **L'assestamento** del quadro economico finale dell'opera, nel rispetto della L.R. n.1/2006 art. 9, comma 5, come segue:

A) Imp. Conto fin., incl €. 3.032,26 per on. Sic. Non sogg a rib.	€.	97.477,57
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1. Per IVA sui lavori ed oneri al 10%	€	9.747,76
B2. Per spese tecniche	€	25.072,62
B3. Per geologo e collaudo	€	4.957,98
B4. Ex art.18	€	1.500,97
B5. Lavori in economia (esclusi dall'appalto)	€	9.999,00
Totale somme a disposizione	€	51.840,25
Totale complessivo	€	154.937,13

8. **Di Avanzare** ai competenti Ufficio Provinciali e Regionali apposita richiesta della somma residua, del finanziamento in parola, di complessivi €. 28.864,08 per il pagamento delle somme indicate ai precedenti punti 2,3,4,5 e 6;
9. **Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, dietro emissione di regolare fatture con su apposto il visto di regolarità tecnica da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE
- Geom. Ubaldo Valentino -



Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

Addi 21 GIU. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Rag. Mazza Alberto -

